

PHASAGE DES TRAVAUX DE LA RD6202bis ET DE LA RD901 EN 2009

PHASE 1 (1^{er} trimestre 2009)

- Assainissement RD901 de la 1^{ère} rue à la 7^{ème} rue (3 mois à compter de janvier)
Réduction de la circulation à 2x1 voie et au fur et à mesure de l'avancement fermeture d'une rue et déviation par les rues adjacentes et la 2^{ième} avenue.
- Elargissement de l'OH8 (fin) : réalisation des épreuves
-
- **fermeture de la Rd6202 bis de la Manda à la 8^{ième} rue du 30/03 au 3/04/09 aux heures creuses.**
- Travaux du SIEVI : Renouvellement du réseau AEP (eau potable) et sécurité incendie de la première maille de la Zone (manda – 8^{ième} rue)
pose du réseau principal sur la 1^{ière} avenue : travaux réalisés en coordination avec ceux du CG 06 (assainissement de la RD901 de la 1^{ière} rue à la 8^{ième} rue)

PHASE 2 (printemps)

- Prolongement de la RD6202bis de la 8^{ème} rue à la 14^{ème} (5 mois)
Suppression des tourne-à-gauche sur la RD901 sur cette portion.

<ul style="list-style-type: none">- Ouverture des OH1- 2^{ème} rue (fin avril 2009) et OH3- 7^{ème} rue (le 23/03/09) permettant la liaison entre la ZI de Carros et celle de La Grave Fermeture de l'avenue de la grave du 6 au 11 avril puis alternat jusqu'au 24 avril pour raccordement de l'OH1.
--

- Réfection finale de la RD901 de la Manda à la 8^{ème} rue (réalisée à double sens) :
au fur et à mesure de l'avancement fermeture d'une rue et déviation par les rues adjacentes et les avenues arrières pour la réalisation des chaussées, rétrécissement de l'accotement (pose des bordures de trottoir),

- Travaux du SIEVI :
réalisation des branchements aux industriels et mise en place des poteaux incendies : travaux réalisés en coordination avec ceux du CG 06 (réfection de la RD901 de la 1^{ière} rue à la 8^{ième} rue)

PHASE 3 (3^{ème} trimestre 2009)

- Suite du carrefour au droit de la 15^{ème} rue , avec suppression de la voie centrale de tourne à gauche ; travaux de la RD 6202 bis sur ce secteur
-
- Début de la réfection de la RD901 de la 8^{ème} à la 15^{ème} rue
Travaux sur accotement seulement
- Travaux sur accotement et voie de droite côté digue de la 16^{ème} à la 18^{ème} rue pour le passage de la RD901 à 2x2 voies
Réduction de la RD901 à 2*1 voie, suppression des tourne-à-gauche sur cette portion

PHASE 4 (4^{ème} trimestre 2009)

- Réfection totale de la RD901 de la 8^{ème} à la 18^{ème} rue côté industriels
au fur et à mesure de l'avancement fermeture d'une rue et déviation par les rues adjacentes et les avenues arrières pour réaliser les chaussées
- Aménagements paysagers du giratoire de la 8^{ème} rue hors circulation
- Travaux du SIEVI : Renouvellement du réseau AEP (eau potable) et sécurité incendie de la première maille de la Zone (mande – 8^{ème} rue)
pose du réseau principal sur la 2^{ème} avenue : travaux réalisés en coordination avec ceux du CG 06 (réfection de la RD901 de la 1^{ère} rue à la 8^{ème} rue)

Etabli le 20 mars 2009

Par le chef du Service Travaux Centre
chargé de la maîtrise d'œuvre des travaux

Thomas FAURE